

華膳空廚

吊掛作業前檢點表

作業單位：_____ 作業地點：_____ 吊升荷物：_____

檢查日期：____年____月____日

※檢查結果：打√。

項 目	點 檢 內 容	是	否	無此作業
一 般 規 定	1. 吊掛作業人員訓練結業證書及在職訓練證明(回訓)			
	2. 移動式起重機操作人員技術士證照及在職訓練證明(回訓)			
	3. 移動式起重機合格證(有效期限內)及車輛檢查合格證			
	4. 作業現場設置安全圍籬或有警告標示			
	5. 已指派指揮人員或採無線電通訊聯絡替代			
	6. 起重機操作裝置、過捲預防裝置、過負荷預防裝置、防脫裝置等安全裝置及制動裝置等均功能正常			
	7. 作業人員已確實配戴安全帽、安全鞋等適當之個人防護裝備			
吊 鈎 、 吊 環	1. 有顯著變形			
	2. 有顯著磨耗			
	3. 有龜裂情形			
	4. 防脫舌片功能正常			
纖 維 索 、 帶	1. 已斷一股子索者			
	2. 有顯著之損傷或腐蝕者			
吊 索	1. 鋼絲索的一燃間有 10% 以上的素線截斷者			
	2. 直徑減少達公稱直徑 7% 以上者			
	3. 已扭結者			
	4. 有顯著變形或腐蝕者			
	5. 末端結頭部分異常者			
	6. 鋼索套有裂紋產生			
	7. 鋼索套有變形情形，並壓迫且傷及鋼索			
吊 鍊	1. 延伸長度超過 5% 以上			
	2. 環的斷面直徑減少 10% 以上			
	3. 有龜裂			
	4. 有顯著變形			
搭 乘 設 備	1. 設備及懸掛裝置簽認在效期二年內			
	2. 設備本體、連接處及配件等無有害結構安全之損傷，並已設置安全母索或防墜設施			
	3. 作業人員已確實配戴安全帽及全身背負式安全帶			

※1. 本點檢表由實際作業人員填寫(需有吊掛作業人員訓練結業證書者)。

2. 本點檢表由承攬主辦單位或交付承攬單位保存，保存年限三年。

單位主管：_____ 檢查人員：_____